

«СОГЛАСОВАНО»

Глава Троицкого сельского поселения

Чебаков В.Т.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО УК «Ясная поляна»

Светлов Ю.В.

ПЛАН

текущего ремонта жилого дома № 3
проспект Яснополянский
на 2012 год

№ п/п	Наименование работ	Единица учета	Количество	Стоимость	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
I. Стены и перекрытия					
1.	Провести герметизацию стыков деформационного шва между подъездами	м.п.	60		
2.	Провести работы по теплозащите перекрытия в местах промерзания над квартирами № 56, 58, 59	м ²	68		
II. Крыши					
1.	Провести работы по устранению протекания кровли над квартирами № 60, 87, 90	шт	3	34982 - 2 шт 11395 - 1 шт	
III. Лестницы, крыльца, помещения общего пользования					
Теплогенераторная № 1					
1.	Заделка монтажных отверстий для стояков отопления	м.п.	8		Андрей АС
2.	Положить напольную плитку на пол теплогенераторной	м ²	12		
3.	Оштукатурить откосы на окне и дверях	м ²	1		
4.	Установить подоконник на окне	шт	1		
5.	Заделать отверстия вокруг труб дымоудаления	м ²	0,5		Андрей АС
5.	Заделать монтажные отверстия для труб отопления	м ²	0,5		Андрей АС
IV. Отопление					
1.	Промывка и опрессовка системы отопления мест общего пользования	м.п.	300		Андрей АС
2.	Утеплить лежаки системы отопления в чердачном помещении	м.п.	25		Андрей АС
3.	Замена неисправных шаровых кранов на стояках системы отопления в теплогенераторной во 1-м подъезде	шт	4	892	Андрей АС
4.	Замена вышедших из строя автоматических воздухоотводчиков на стояках системы отопления	шт	2	2000	Андрей АС
V. Водопровод и канализация					
1.	Установить воздушные клапаны на стояки системы канализации в чердачном помещении	шт	1	300	Андрей АС
2.	Ремонт задвижек водомерной рамке	шт	1	695	Андрей АС

VI. Электроснабжение

1.	Произвести замену неисправных светильников: 1 подъезд - во втором тамбуре 2 подъезд - на 2, 3, 4, 5 этажах 3 подъезд - 2, 3, 4, 5 этажах			480 2020 2520	400 шт 400 шт 400 шт
----	--	--	--	---------------------	----------------------------

VII. Вентиляция

1.	Заделать отверстия в вентиляционных шахтах в чердачном помещении	шт	6		400 шт
2.	Утеплить вентиляционные шахты 3-го подъезда	шт	2		400 шт

VIII. Внешнее благоустройство

1.	Восстановить разрушенные участки тротуаров и отмосток	м ²			
2.	Ремонт контейнеров - мусоросборников	шт	4		400 шт
3.	Покраска скамеек у подъездов	шт	3		400 шт
4.	Покраска урн под мусор	шт	3		400 шт
5.	Побелка бордюров	м.п.	500		400 шт

А.А.В.